

■ハイテック雨漏り修繕 実績表 《仮称板》

◆番号	◆施工年月	◆所在地	◆物件名	◆物件概要	◆漏水箇所	◆侵水箇所	◆処置方法	◆経過報告
104	平成30年12月	渋谷区神宮前	Cビル	S R C造3階建て 商業ビル	1階テナント前天井	2階ルーフバルコニー	シーリング及び塩ビシート防水	経過観察中、側溝よりオーバフローあり
103	平成30年12月	渋谷区神宮前	H Sビル	R C造5階建て 個人邸	4、5階サッシュ上部	外壁サッシュ上部	ブランコ作業にてシーリング処理	経過観察後、異常報告なし
102	平成30年12月	文京区湯島	YSビル	R C造6階建て 商業ビル	3階内壁	3階換気扇フード	フード周囲オーバーブリッジシーリング工法	防水完了。異常なし
101	平成30年10月	立川市幸町	S社本社ビル	S造3階建て 商業施設	内壁各所	外壁	既存軟化シーリング撤去打替え後セブンS-ST+1層工法	防水完了。異常なし
100	平成30年9月	中央区湊	Sビル	R C造5階建て 商業ビル	4階天井	5階ベランダ	サッシュとベランダ取合いシーリング処理	経過観察後、異常報告なし
99	平成30年8月	立川市一番町	W上砂	R C造5階建て 集合住宅	1階エアコン	冷媒管引込み貫通部	シーリング処理後ウェザーカバー取付け	防水完了。異常なし
98	平成30年6月	立川市幸町	Tメディカルクリニック	S造2階建て クリニック	室内天井各所	折板屋根取合い	補修箇所をサンディング後シリコンパッチシート敷設	経過観察後、異常報告なし
97	平成30年6月	港区南青山	3F南青山ビル	R C造9階建て 商業ビル	屋上塔屋内部	第二系統 屋上周辺	各所シーリング	経過観察後、異常報告なし
96	平成30年6月	港区南青山	3F南青山ビル	R C造9階建て 商業ビル	地下1階柱型切付	第一系統 地下外壁	漏水箇所研り、発泡性ウレタン注入後止水セメント	経過観察後、異常報告なし
95	平成30年6月	渋谷区神宮前	Cビル	R C造7階建て 商業ビル	地下2階 カラオケBOX天井	地上増築部分狭小部	ドレンが無い箇所。給水ポンプ交換依頼を行い、ウレタン塗膜防水及びシーリング処理	経過観察後、異常報告なし
94	平成30年5月	港区赤坂	Mビル	R C造3階建て 商業ビル及び住居	2階サッシュ上部	3階ベランダサッシュ	押えアスファルト防水が融解してサッシュ変成シリコンを押し出していた。変成シリコン撤去打替え	経過観察後、異常報告なし
93	平成30年4月	渋谷区神宮前	Cビル	S R C造3階建て 商業ビル	203号室天井	外壁冷媒管引込貫通部	引込みラッキングカバー撤去、シーリング処理	経過観察後、異常報告なし
92	平成30年4月	あきる野市雨間	H様邸	S造外壁A L C 個人邸	地下内壁	地下外壁	地上床コンクリート部分ウレタン塗膜防水他	経過観察後、異常報告なし
91	平成30年3月	中央区日本橋	日本橋Nビル	R C造7階建て 商業ビル	地下1階内壁	地下外壁	地下内壁背面防水 EPOミックス7000	経過観察後、異常報告なし
90	平成29年12月	あきる野市雨間	H様邸	S造外壁A L C 個人邸	玄関天井	2階ポーチ部床	床タイル一部撤去、ウレタン塗膜防水	雨量は極端に減った。経過観察中
89	平成29年12月	川口市西川口	Hビル	S造4階建て 商業ビル	1階内壁	西面外壁	西面のみ改修工事未施工のため足場架設、補修、シーリング、塗装を行った。	経過観察後、異常報告なし
88	平成29年12月	所沢市東所沢	DP東所沢	R C造商業施設 エントランス	エントランス天井	ガラストプライト	トプライト周囲シーリング処理	経過観察後、異常報告なし
87	平成29年12月	立川市曙町	Mビル	S造3階建て 商業ビル	2～3階サッシュ	屋上笠木周辺	オーバーブリッジ工法にてシーリング処理	経過観察後、異常報告なし
86	平成29年12月	中野区東中野	R東中野	R C造4階建て 集合住宅	4階天井	屋上ドレン周囲	屋上ドレン周囲の既存アスファルト防水を撤去し、改修ドレンを挿入、アスウレタンハイブリッド塗膜防水にて仕上げ	経過観察後、異常報告なし

■ハイテック雨漏り修繕 実績表 《仮称板》

◆番号	◆施工年月	◆所在地	◆物件名	◆物件概要	◆漏水箇所	◆侵水箇所	◆処置方法	◆経過報告
85	平成29年12月	渋谷区神宮前	Cビル	RC造7階建て 商業ビル	5階天井	6階部分パネル 増築部ALC	直上部分のパネル取合い及び増築部分のシーリング処理	経過観察後、異常報告なし
84	平成29年11月	東村山市本町	Yビル	S造4階建てALC 商業ビル	第三系統 1階テナント床	前回施工範囲外の 外壁ALC板	漏水箇所が移動したため範囲を拡大し、脚立で届く範囲をシーリング処理	経過観察後、異常報告なし
83	平成29年11月	中央区京橋	日本Kビル	RC造7階建て 商業ビル	正面3階サッシ	正面3～4階サッシ	ガラス周囲及びサッシ周りシーリング。既存がパネルに人造石調仕上げの為、侵入経路が多数あり不明。	経過観察後、異常報告なし
82	平成29年11月	渋谷区渋谷	D渋谷ビル	RC造11階建て 商業ビル	1階エントランス	外壁エキスパンション	ブランク作業にて11階から2階までエキスパンション取合い シーリング処理	経過観察後、異常報告なし
81	平成29年11月	大田区南雪谷	アパートメントY	RC造3階建て 集合住宅	3階天井	屋上防水	平成28年施工箇所とは別部屋。屋上一部防水補修	経過観察後、異常報告なし
80	平成29年11月	台東区台東	Mビル	RC造10階建て 商業ビル	5階サッシ上部	5～6階外壁周辺	打継目地及びベントキャップ周辺シーリング処理	経過観察後、異常報告なし
79	平成29年11月	千代田区岩本町	S神田岩本町ビル	RC造9階建て 商業ビル	9階サッシ周囲	9階外部周辺	ブランク作業にてシーリング処理	経過観察後、異常報告なし
78	平成29年11月	八王子市叶谷町	S社	S造3階建て 会社社屋	2階天井	3階排水桝周囲	周辺コンクリート研り、押えコンクリート用ウレタン塗膜防水	経過観察後、異常報告なし
77	平成29年10月	港区新橋	F汐留	RC造12階建て 集合住宅	2階居室天井	西面4～5階外壁	一度止まったが再漏水。足場架設し調査を行うと4階以上の目地から浸水。3階で水抜き処置を施工した。	経過観察後、異常報告なし
76	平成29年10月	渋谷区神宮前	Cビル	RC造7階建て 商業ビル	2階天井	3階部分屋上	既存ゴムシート防水。ジョイント等剥離していたため、スレート屋根と共に高強度型ウレタン塗膜防水にて改修。	防水完了。異常なし
75	平成29年9月	八王子市横山町	レンタカー店	S造3階建て 商業ビル	3階天井	屋上防水	既存ゴムシート防水。ジョイント等剥離していたため、塩ビシート防水機械式固定工法にて改修。	防水完了。異常なし
74	平成29年9月	中央区京橋	日本Kビル	RC造7階建て 商業ビル	正面5階サッシ	正面5～6階サッシ	ガラス周囲及びサッシ周りシーリング。既存がパネルに人造石調仕上げの為、侵入経路が多数あり不明。	経過観察後、異常報告なし
73	平成29年8月	越谷市蒲生寿町	Lアパート	木造3階建て 集合住宅	2階ベランダ天井	3階ベランダ床	プラスチックタイルの下部に泥が溜まりオーバーフローしていたため清掃。	防水完了。異常なし
72	平成29年8月	東村山市本町	Yビル	S造4階建てALC 商業ビル	第二系統 1階テナント床	閉殺しドア	下部のみシーリング打設してあったためオーバーフロー。閉殺しのため、障子周りシーリング充填、下部シーリング撤去	異常なし、後日第三系統より漏水。
71	平成29年8月	武蔵野市吉祥寺	パスタ店	木造店舗	隣接店舗床	厨房床	間仕切り壁板金及びシーリング	防水完了。異常なし
70	平成29年8月	八王子市叶谷町	S社	S造3階建て 会社社屋	3階天井	3階屋上庭園	ドレン周囲に玉砂利が敷設されており、オーバーフローによる漏水。玉砂利内に配管しオーバーフローを防いだ。	経過観察後、異常報告なし
69	平成29年8月	港区南青山	A. C. ビル	RC造 商業ビル	東側階段内壁	東側外壁	配管の狭小部分がモルタル充填不足で吹き込み。シーリング充填処理	経過観察後、異常報告なし
68	平成29年5月	台東区台東	Mビル	RC造10階建て 商業ビル	地下駐車場外壁	1階外壁	内部よりクラック低圧注入及び外壁周辺シーリング打替え	経過観察後、異常報告なし
67	平成29年4月	埼玉県日高市	K工業	S造2階建て 工場	天井	2階ルーフバルコニー	ルーフバルコニーウレタン塗膜防水通気緩衝工法	防水完了。異常なし

■ハイテック雨漏り修繕 実績表 《仮称板》

◆番号	◆施工年月	◆所在地	◆物件名	◆物件概要	◆漏水箇所	◆侵水箇所	◆処置方法	◆経過報告
66	平成29年4月	港区芝	Sビル	R C造6階建て 商業ビル	第四系統 1階増築部店舗厨房	北面2階電線引込 貫通部	電管撤去後シーリング充填	経過観察後、異常報告なし
65	平成29年3月	千葉県大巖寺町	R高岡	S造2階建て 集合住宅	2階天井	折板屋根取合い	シーリング処理	経過観察後、異常報告なし
64	平成29年2月	八王子市鎌水	ハイムT	S造2階建て 集合住宅	玄関周辺天井	屋根軒樋	泥がドレンに詰まりオーバーフロー。清掃後、周辺シーリング	経過観察後、異常報告なし
63	平成29年1月	東村山市本町	Yビル	S造4階建てALC 商業ビル	第一系統 1階テナント床	1階外壁	ALC板間目地シーリング	異常なし、後日第二系統より漏水。
62	平成28年12月	世田谷区太子堂	R-m	R C造3階建て 集合住宅	地下テナント	外部植込み	再散水試験後、第二系統として植込み部からの漏水を確認。植込み撤去後外壁ウレタン塗膜防水	経過観察後、異常報告なし
61	平成28年12月	小金井市本町	L武蔵小金井	木造2階建て 集合住宅	廊下天井	笠木取合いなど	シーリング処理	経過観察後、異常報告なし
60	平成28年12月	世田谷区太子堂	R-m	R C造3階建て 集合住宅	地下テナント	室外機置場 冷媒管貫通部	散水試験の結果、外部室外機置場の冷媒管引き込み縦穴より漏水確認。シリコンシール及びシリコン塗布防水	後日再漏水
59	平成28年10月	渋谷区千駄ヶ谷	R千駄ヶ谷	R C造5階建て 集合住宅	3階玄関屋根	外部ベントキャップ	ブランコ作業にて吹き込み防止ベントキャップに交換	経過観察後、異常報告なし
58	平成28年10月	港区新橋	F汐留	RC造12階建て 集合住宅	2階居室天井	西面3階外壁	ブランコ作業によるシーリング処理	後日再漏水
57	平成28年9月	荒川区南千住	TS本社ビル	S造4階建てALC 会社社屋・倉庫	第三系統 1階増築部店舗壁際	3階北側天井	屋上周囲シーリング処理	経過観察後、異常報告なし
56	平成28年9月	荒川区南千住	TS本社ビル	S造4階建てALC 会社社屋・倉庫	第二系統 1階増築部店舗厨房	1階事務室南東西内壁	ALC板破損箇所他板間目地シーリング処理	経過観察後、異常報告なし
55	平成28年9月	荒川区南千住	TS本社ビル	S造4階建てALC 会社社屋・倉庫	第一系統 3F丸型サッシュ	3階外壁	高所作業車によるシーリング打替え	経過観察後、異常報告なし
54	平成28年9月	港区芝	Sビル	R C造6階建て 商業ビル	第三系統 1階増築部店舗壁際	増築部屋根と笠木周辺	ウレタン塗膜防水及びシーリング処理	経過観察後、異常報告なし
53	平成28年9月	港区芝	Sビル	R C造6階建て 商業ビル	第二系統 1階増築部店舗厨房	外部ダクト周囲	狭小部のため作業困難。ダクト周囲の防水テープ及びシーリング処理	経過観察後、異常報告なし
52	平成28年9月	港区芝	Sビル	R C造6階建て 商業ビル	第一系統 1階増築部店舗天井	屋上空調冷媒管貫通部	冷媒管貫通部BOXの逆流防止板金処置	経過観察後、異常報告なし
51	平成28年9月	渋谷区神宮前	Cビル	S R C造3階建て 商業ビル	1階外部軒天	2階ルーフバルコニー	押えコンクリートへMYキーパー注入システム	防水完了
50	平成28年8月	台東区元浅草	O元浅草	S造10階建て 商業ビル	6階トイレ天井	外壁ALC目地	チェアーゴンドラによるシーリング補修及び更新	経過観察後、異常報告なし
49	平成28年8月	渋谷区宇田川町	渋谷EM	R C造8階建て 商業ビル	5階店舗天井	外壁貫通パイプ周囲	目視調査の結果、外部貫通部と仮定しブランコによるシーリング	経過観察中
48	平成28年8月	中野区本町	F W中野坂上	S造10階建て 商業ビル	地下階天井	1階明り取り鳩小屋	鳩小屋周囲クラック処理及び周辺シーリング	散水試験後防水完了

■ハイテック雨漏り修繕 実績表 《仮称板》

◆番号	◆施工年月	◆所在地	◆物件名	◆物件概要	◆漏水箇所	◆侵水箇所	◆処置方法	◆経過報告
47	平成28年8月	渋谷区神宮前	Cビル	R C造4階建て 商業ビル	3階倉庫天井	4階ルーフバルコニー	改修ドレン設置・ウレタン塗膜防水	経過観察後、異常報告なし
46	平成28年8月	国立市中	Tビル	S R C造3階建て 商業ビル	2階天井	3階ルーフバルコニー	改修ドレンを大きい口径の物へ更新。	経過観察後、異常報告なし
45	平成28年7月	千代田区外神田	B Wビル1号館	R C造6階建て 商業ビル	塔屋エレベーター機械室	塔屋屋上	塔屋屋上・左官補修後ウレタン塗膜防水	経過観察後、異常報告なし
44	平成28年7月	渋谷区千駄ヶ谷	R千駄ヶ谷	R C造5階建て 集合住宅	東面3階玄関天井	外壁排気口	ブランコ作業・ベントキャップ取付け	防水完了
43	平成28年6月	豊島区北大塚	共同計画Oビル	R C造6階建て 商業ビル	5階室内天井	屋上鳩小屋	鳩小屋天端に板金工事	防水完了
42	平成28年6月	豊島区北大塚	Kビル	R C造6階建て 商業ビル	5階室内天井	屋上鳩小屋	鳩小屋天端に板金工事	防水完了
41	平成28年4月	川口市朝日	P社川口事業所ビル	S造外壁A L C 会社社屋・倉庫	シャッターBOX上部	折板庇取合い	シーリング処理及びシャッターBOXシーリング	経過観察後、異常報告なし
40	平成28年4月	大田区南雪谷	アパートメントY	R C造3階建て 集合住宅	3階天井	屋上防水	屋上一部防水補修	経過観察中・屋上防水改修提案中
39	平成28年4月	さいたま市浦和区	フォーラムK	R C造3階建て 集合住宅	2階事務室天井	バルコニー・外壁	第一段階として3階バルコニー床ウレタン塗膜防水を完了。改善されない場合は外壁改修を提案。	経過観察後再漏水 外壁改修提案中
38	平成28年3月	渋谷区渋谷	Mビル	R C造10階建て 商業ビル	階段室内壁	外部スチールパネル及び外壁	足場架設・スチールパネルシーリング処理・外壁改修	経過観察後、異常報告なし
37	平成28年3月	港区南青山	A. C. ビル	R C造 商業ビル	地下天井	外構車路アスコン	他業者室内グラウト注入・自社U字溝改修	防水完了
36	平成28年3月	日野市南平	M様邸	P C造3階建て 個人邸	2階内壁及び天井	外壁P C取合い	P C板間目地建物全体が劣化。外壁改修を提案中。取り急ぎ当該箇所のみ脚立作業・シーリング補修を完了。	経過観察後、異常報告なし
35	平成28年3月	渋谷区千駄ヶ谷	R千駄ヶ谷	R C造5階建て 集合住宅	3階玄関天井	外壁排気口	脚立作業・ベントキャップ取付け	防水完了
34	平成28年2月	あきる野市雨間	H様邸	S造外壁A L C 個人邸	1階便所天井	外部階段柱型ボード	ボード貼替モルタル巾木新設及び塗膜防水	防水完了
33	平成28年1月	江戸川区深川	清澄マンション	R C造8階建て 集合住宅	701号室内壁	外部サッシュ周囲	高所作業車によるシーリング打替え	防水完了
32	平成28年1月	渋谷区神宮前	Cビル	R C造7階建て 商業ビル	5階店舗天井	6階屋上笠木周囲	シーリング打替え	防水完了
31	平成28年1月	渋谷区宇田川町	渋谷EM	R C造8階建て 商業ビル	6階カーテンウォール	カーテンウォール天端	シーリング打替え	防水完了
30	平成27年12月	渋谷区宇田川町	渋谷EM	R C造8階建て 商業ビル	各階カーテンウォール	カーテンウォール	足場架設・シーリング打替え	経過観察後、一部箇所のみ再漏水
29	平成27年10月	北区赤羽	赤羽Iビル	S造4階建て 商業ビル	4階サッシュ上部	パネルカーテンウォール	チェアゴンドラ作業・各所シーリング打替え	経過観察後、異常報告なし

■ハイテック雨漏り修繕 実績表 《仮称板》

◆番号	◆施工年月	◆所在地	◆物件名	◆物件概要	◆漏水箇所	◆侵水箇所	◆処置方法	◆経過報告
28	平成27年10月	青梅市今井	I 老人ホーム	厨房棟RC造平屋 老人ホーム	厨房天井	屋上排気設備鳩小屋	第一段階として設備周囲既存シーリング撤去打替えを完了・改善 されない場合は屋上防水を提案。	第一段階にて経過観 察、漏水の報告なし
27	平成27年10月	千代田区神田淡路町	神田1ビル	SRC造11階建て 商業ビル	10階会議室床	鉄骨階段本体接合部	鉄骨張出し部分上部のコンクリートジャンカをシーリング充填	経過観察後、異常報 告なし
26	平成27年10月	練馬区関町東	K社ビル	S造2階建て 会社社屋	2階サッシュ上部	屋上ドレン・外壁パネル	散水試験の結果、屋上ドレンと外壁パネル取合いの2系統の漏水 と断定。屋上防水の改修及び、パネル取合いシーリング。	防水完了
25	平成27年9月	中野区本町	F. W. ビル	S造10階建て 商業ビル	6~8階サッシュ上部	第二系統 ガラスカーテン	チェアゴンドラ作業・各所シーリング打替え	経過後異常なし・別 箇所より漏水報告
24	平成27年9月	同上	同上	S造10階建て 商業ビル	10階天井	第一系統 塔屋内部床	塔屋内スラブ貫通配管周囲シーリング・塔屋外部各所シーリング	防水完了
23	平成27年7月	台東区小島	K社ビル	SRC造4階建て 商業ビル	各所内壁・サッシュ上部	外壁	足場架設・外壁改修工事 シーリング及び外壁透明被膜防水	防水完了
22	平成27年6月	渋谷区渋谷	Sビル	SRC造9階建て 商業ビル	9階サッシュ周囲	カーテンウォール	脚立作業・シーリング打替え	経過観察後、異常報 告なし
21	平成27年6月	中央区月島	A月島ビル	RC造4階建て 集合住宅	3階サッシュ周囲	カーテンウォール	テーブルリフト作業・シーリング打替え	経過観察後、異常報 告なし
20	平成27年5月	新宿区住吉町	Vマンション	RC造5階建て 集合住宅	半地下1階天井	2階地上部分排水溝	U字溝清掃・ウレタン塗膜防水	経過観察後、異常報 告なし
19	平成27年4月	国立市東	Rマンション	RC造5階建て 集合住宅	3階室内床	サッシュ戸走り	戸走りよりオーバーフローして室内に心酔していたようなので、 レールをカットし水逃げ道を作成した。	経過観察後、異常報 告なし
18	平成27年4月	世田谷区太子堂	R-m	RC造3階建て 集合住宅	3階天井	屋上防水	屋上防水改修 既存：ゴムシート防水 新規：ポリマーセメント系防水	経過観察後、異常報 告なし
17	平成27年3月	大田区京浜島	D社ビル	S造3階建て 会社社屋	3階天井	屋上防水	屋上防水改修 既存：アスファルト防水 新規：アスファルト防水トーチ工法	経過観察後、異常報 告なし
16	平成26年12月	大田区京浜島	T社ビル	S造増築部 事務所	2階天井	屋上防水	屋上防水改修 既存：ゴムシート防水押えコン 新規：ウレタン塗膜防水	経過観察後、異常報 告なし
15	平成26年10月	さいたま市大宮区	Sビル	RC造7階建て 商業ビル	地階天井	第二系統 外部歩道土間	漏水経路発泡ウレタン充填・シーリング	防水完了
14	平成26年9月	荒川区西日暮里	R2西日暮里	RC造10階建て 商業ビル	1階外壁床取合い	外部基礎周囲	基礎部、隙間モルタル充填・ポリマーセメント系防水	経過観察後、異常報 告なし
13	平成26年7月	福生市福生	F社社屋	S造3階建て 会社社屋	3階天井	屋上防水	屋上防水改修 既存：アスファルト防水押えコン 新規：ウレタン塗膜防水	防水完了
12	平成26年7月	中野区中野	中野ゲストハウス	RC造4階建て ゲストハウス	4階天井	屋上防水	屋上防水改修 既存：ゴムシート防水 新規：ウレタン塗膜防水	防水完了
11	平成26年7月	千代田区岩本町	Fビル	SRC造8階建て 商業ビル	各所天井・壁	外壁他	チェアゴンドラ作業・各所シーリング打替え	経過観察後、異常報 告なし
10	平成26年7月	目黒区自由が丘	Gビル	S造3階建て 商業ビル	3階天井	屋上防水	屋上防水改修 既存：塩ビシート防水 新規：高強度ウレタン塗膜防水	防水完了

■ハイテック雨漏り修繕 実績表 《仮称板》

◆番号	◆施工年月	◆所在地	◆物件名	◆物件概要	◆漏水箇所	◆侵水箇所	◆処置方法	◆経過報告
9	平成26年5月	さいたま市大宮区	Sビル	R C造 7階建て 商業ビル	地階天井	外部冷媒管引き込み部	ラッキング撤去・冷媒管周囲シーリング及びウレタン塗膜防水	防水完了
8	平成26年5月	新宿区西早稲田	M社本社ビル	S造 8階建て 会社社屋	南・西サッシュ	第二系統 ALC板間・サッシュ	チェアゴンドラ作業・各所シーリング打替え 外壁改修提案中	経過観察中・大雨時に少量の漏水あり
7	平成26年5月	同上	同上	同上	北7階トイレ天井	第一系統 8階ルーフトレン	ドレン排水管から逆流しオーバーフローしたので、排水管の経路変更。	経過観察後、異常報告なし
6	平成25年12月	埼玉県草加市	Nマンション	S R C造 10階建て 集合住宅	地下ピット	地下外壁	ピット内漏水部研り・止水セメント・珪酸系防水セメント	経過観察後、異常報告なし
5	平成25年10月	さいたま市南区	M様邸	R C造 3階建て 個人邸	2階キッチン	出窓周囲	足場架設・シーリング打替え	防水完了
4	平成25年9月	埼玉県戸田市	H社倉庫	R C造 4階建て 会社社屋・倉庫	各階内壁	各所外壁	高所作業車によるシーリング打替え	防水完了
3	平成24年10月	国立市東	O様邸	P C造 5階建て 個人邸	3階内壁	P C板目地	チェアゴンドラ作業・各所シーリング打替え	防水完了
2	平成24年10月	立川市砂川町	N病院	R C造 4階建て 病院	4階天井	屋上防水	フェンス架台入隅より露出防水内へ侵水。架台固定後シーリング・ウレタン塗膜防水処理	経過観察後、異常報告なし
1	平成24年5月	立川市富士見町	T社ビル	病院エントランスホール	ガラストップライト	トップライト排水口	排水口塩ビパイプ破損。ゴムシートにて二重ドレン作成。	防水完了